

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) zo dňa 15.05.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2020, Dodatku č. 2 zo dňa 27.08.2020, Dodatku č. 3 zo dňa 22.10.2020, Dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2020 a Dodatku č. 5 zo dňa 31.03.2021

Článok I.

Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Obec Spišské Bystré |
| Sídlo: | Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Marián Luha - starosta obce |
| Vecne zodpovedný: | Mgr. Juraj Peťko - prednosta OcÚ |
| IČO: | 00 326 542 |
| DIČ: | 2020674975 |
| IČ DPH: | nie je platca DPH |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| IBAN: | SK98 0200 0000 0000 2522 8562 |
| e - mail: | obec@spisskebystre.sk
(ďalej len „ Objednávateľ “) |
|
 | |
| 2. Zhotoviteľ: | J.M.J. Pro, s.r.o. |
| So sídlom: | Úzka 2/276, 086 33 Zborov |
| Zastúpený: | Ing. arch. Marek Šarišský - konateľ spoločnosti |
| Oprávnený rokovať | |
| vo veciach zmluvných: | Ing. arch. Marek Šarišský - konateľ spoločnosti |
| vo veciach technických: | Július Šarišský |
| IČO: | 36 481 866 |
| DIČ: | 2021685204 |
| IČ DPH: | SK2021685204 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. Bardejov |
| IBAN: | |
| Zapísaný v registri: | Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22315/P |
| Kontakt: | |
| E-mail: | info@jmjpro.sk
(ďalej len „ Zhotoviteľ “)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „ Zmluvné strany “) |

Článok II.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, uzatvárajú tento Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo zo dňa 15.05.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2020, Dodatku č. 2 zo dňa 27.08.2020, Dodatku č. 3 zo dňa 22.10.2020, Dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2020 a Dodatku č. 5 zo dňa 31.03.2021 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“), a to mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19, kedy nie je možné dodržať zmluvný termín dokončenia diela a rovnako tak z dôvodu vyúčtovania celkových prác na viac a prác na menej predmetného realizovaného diela. Dodatok č. 6 má takto dohodnutý obsah:

- 1. Zmluva sa mení v Článku 4, Čas vykonania diela, bod 4.6 nasledovne:**

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v lehote: **do 31.08.2021.**

- 2. Zmluva sa dopĺňa v Článku 8, Cena diela, bod 8.1 nasledovne:**

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume:

960 461,04 EUR bez DPH
192 092,21 EUR (20% DPH)
1 152 553,25 EUR s DPH

Slovom: jedenmilión jednostopät'desiatdvatisiíc päťstopät'desiattri eur a 25/100 centov

3. Zmluva sa dopĺňa v Článku 17, Záverečné ustanovenia, bod 17.4 nasledovne:

17.4 e) príloha č. 8 - súpis prác navyše a na menej – vyúčtovanie stavby, prehľad prác ne realizovaných/realizovaných podľa fakturačných celkov, prehľad ASR, OPZ, VZT a spevnené plochy.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom č. 6 ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 6 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 15.05.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2020, Dodatku č. 2 zo dňa 27.08.2020, Dodatku č. 3 zo dňa 22.10.2020, Dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2020 a Dodatku č. 5 zo dňa 31.03.2021.
3. Tento Dodatok č. 6 je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenie.
4. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

V Spišskom Bystrom dňa 25.08.2021

V Spišskom Bystrom dňa 25.08.2021

.....
Ing. arch. Marek Šarišký, v.r.
konateľ spoločnosti
J.M.J. Pro, s.r.o.

.....
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré