

Príloha č. 6 - súpis prác na viac - rekapitulácia

p.č.	Práce navyč	Dni	Cena bez DPH
1	Zníženie pôvodnej úrovne podlažia v interiéri objektu	5	1963,747
2	Úprava stužujúceho venca nad murivom prístavby – úprava debnenia, úprava tepelnej izolácie, doplnenie výstuže, betonáž	3	476,165
3	Kanalizačná prípojka – ručný výkop v obmedzenom priestore, čerpanie spodnej vody, doplnenie šachty navyč, výkopy navyč- väčšia hĺbka výkopu, presuny výkopku	8	2828,995565
4	Zmena trasy OPZ – zdržanie kvôli konzultácii s projektantom plynu	3	
5	Úprava oceľových konštrukcií (OKA, OKC, OKC1) na zvýšenie podchodnej výšky	4	1680
6	Vodovodná prípojka – rozobratie presun a opätovné uloženie zámkovej dlažby, rozšírený výkop, výmena poškodených obrubníkov,	7	2883,71
7	Úprava nadpražia okenných otvorov	2	
8	Medzistrešný žľab	3	2730,15543
9	Úprava výdrevy v podkrovi a doplnenie TI	5	2410,5428
10	Dodávka protipožiarnych sklápacích schodov	0	139

Spolu 40

15112,32	bez DPH
3022,46	DPH
18 134,78	s DPH